



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO EXECUTIVO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Obra:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL											ago/22	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Turucu	Endereço:	Rua Bruno Harter nº. 7 - Centro - Turucu - RS										

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		5º ETAPA		6º ETAPA		TOTAL			
			30		60		90		120		150		180		VALOR		%	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,97%	R\$ 12.931,19	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.931,19	100%
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	0,78%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.696,74	50%	R\$ 1.696,74	50%	R\$ -	0%	R\$ 3.393,48	100%
3	ESTACAS	1,39%	R\$ 6.048,25	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.048,25	100%
4	FUNDAÇÕES	3,71%	R\$ 16.168,15	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 16.168,15	100%
5	ALVENARIA	6,61%	R\$ 14.417,30	50%	R\$ 11.533,84	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.883,46	10%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 28.834,59	100%
6	ESTRUTURA	2,80%	R\$ 6.115,81	50%	R\$ 6.115,81	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.231,61	100%
7	CINTA DE AMARRAÇÃO	2,92%	R\$ -	0%	R\$ 6.369,16	50%	R\$ 6.369,16	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.738,31	100%
8	COBERTURA	18,38%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 40.077,74	50%	R\$ 40.077,74	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 80.155,47	100%
9	INSTALAÇÕES	15,08%	R\$ -	0%	R\$ 19.732,41	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 19.732,41	30%	R\$ 26.309,88	40%	R\$ -	0%	R\$ 65.774,70	100%
10	REVESTIMENTOS	40,70%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 70.999,48	40%	R\$ 70.999,48	40%	R\$ 35.499,74	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 177.498,71	100%
11	ESQUADRIAS	0,38%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.663,86	100%	R\$ -	0%	R\$ 1.663,86	100%
12	EQUIPAMENTOS	0,87%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.906,77	50%	R\$ 1.906,77	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.813,53	100%
13	PINTURA	3,23%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 14.090,70	100%	R\$ -	0%	R\$ 14.090,70	100%
14	SERVIÇOS FINAIS	0,17%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 742,50	100%	R\$ -	0%	R\$ 742,50	100%
TOTAL		100,00%																

Total da Etapa	R\$ 55.680,69	12,77%	R\$ 43.751,21	10,03%	R\$ 79.275,40	18,18%	R\$ 112.983,98	25,91%	R\$ 99.890,09	22,91%	R\$ 44.503,68	10,21%	R\$ 436.085,05	100%
Total Acumulado	R\$ 55.680,69	12,77%	R\$ 99.431,90	22,80%	R\$ 178.707,30	40,98%	R\$ 291.691,28	66,89%	R\$ 391.581,37	89,79%	R\$ 436.085,05	100,00%		

Turucu, 10 de Agosto de 2022

Prazo de Execução: 180 dias

Carlos Renan Cavalheiro Aranha
CREA-RS 249118